

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию по АО "РСК" за 2017 год

| № п/п | Наименование и адрес объекта (место расположения) | Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы) | | | | Предусмотрено инвестиционной программой (Распоряжение Правительства Свердловской области № 325 от 27.09.2017 г.) | | | | | | Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов) | | | | Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы) | | | | Освоено (денежные средства, фактически освоённые в соответствующий период, натуральные показатели по выполнению мероприятия, подтвержденные документально) | | | | | | Подтверждающие документы | | | | | |
|-------|--|--|---------|-------------|------------------|---|---------|-------------|------------------|-------------------|------------|--|---------|-------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|--|---------|-------------|------------------|-------------------|------------|---|---|--|----------|-------------|------------------|
| | | По источникам, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | В натуральных | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | | В натуральных | | Наименование документа (дата и номер) | Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.) | По источникам финансирования, тыс.рублей | | | |
| | | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Единицы измерения | количество | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники | Единицы измерения | количество | | | Всего, в том числе: | прибыль | амортизация | прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
| 1 | Реконструкция электросетевого комплекса ТП-24,с заменой 1 камеры КСО,1 силового трансформатора на ТМ-400, 0,85 км провода , 60 м КЛ, городской округ Краснотурынский | 1309 | 1277 | 32 | 0 | 1309 | 1277 | 32 | 0 | 0,91 | км. | 1309 | 1277 | 32 | 0 | 1309 | 1277 | 32 | 0 | 1309 | 1277 | 32 | 0 | 0,91 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 43 от 31.07.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 1308,85 | 1276,85 | 32 | 0 |
| 2 | Реконструкция ТП-132 г. Серов, ул. 8-е Марта рд2,с заменой одного ТМ-630 | 525 | 525 | 0 | 0 | 525 | 525 | 0 | 0 | 1 | шт. | 473 | 473 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 473 | 473 | 0 | 0 | 1 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 4 от 26.06.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 473,08 | 473,08 | 0 | 0 |
| 3 | Реконструкция ТП-203 г. Серов, ул Б Горшковых рд 9,с заменой одного ТМ-630 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 1 | шт. | 451 | 451 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 451 | 451 | 0 | 0 | 1 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 57 от 30.06.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 451,48 | 451,48 | 0 | 0 |
| 4 | Реконструкция ТП-209 г. Серов, ул. Луначарского рд88,с заменой одного ТМ-630 | 510 | 510 | 0 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 1 | шт. | 460 | 460 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 460 | 460 | 0 | 0 | 1 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 6 от 26.06.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 460,36 | 460,36 | 0 | 0 |
| 5 | Реконструкция ТП-10 г. Серов, п Энергетиков, ул. Автодорожная рд19,с заменой одного ТМ-400 | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 1 | шт. | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 1 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 44 от 30.09.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 415,96 | 415,96 | 0 | 0 |
| 6 | Реконструкция ТП-18 г. Серов, ул Крупской рд28,с заменой одного ТМ-400 | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 1 | шт. | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 1 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 46 от 31.08.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 392,92 | 392,92 | 0 | 0 |
| 7 | Реконструкция ТП-21 г. Серов, ул. Циалковского рд34,с заменой одного ТМ-400 | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 1 | шт. | 394 | 394 | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | 1 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 5 от 26.06.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 394,27 | 394,27 | 0 | 0 |
| 8 | Реконструкция ТП-25 г. Серов, ул П Осипенко рд59,с заменой одного ТМ-400 | 393,5 | 393 | 0 | 0 | 393,5 | 393 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 47 от 31.08.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 392,92 | 392,92 | 0 | 0 |
| 9 | Реконструкция ТП-135 г. Серов, п. Вятчино, ул Лагерная рд 2,с заменой одного ТМ-400 | 393,45 | 393 | 0 | 0 | 393,45 | 393 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 49 от 31.10.2017г., акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 392,92 | 392,92 | 0 | 0 |
| 10 | Реконструкция ТП-204 г. Серов, ул. Заславского рд32,с заменой одного ТМ-400 | 393,5 | 393 | 0 | 0 | 393,5 | 393 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 393 | 393 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 40 от 31.10.2017г., акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 392,92 | 392,92 | 0 | 0 |
| 11 | Реконструкция ТП-260 г. Серов, ул Калиева рд31,с заменой одного ТМ-400 | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 31.12.2017 | ПИР, СМР | 416,25 | 416,25 | 0 | 0 |
| 12 | Реконструкция ТП-261 г. Серов, ул. Ленина рд187,с заменой одного ТМ-400 | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 416 | 416 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 31.12.2017 | ПИР, СМР | 415,86 | 415,86 | 0 | 0 |
| 13 | Реконструкция КТП-6 г. Серов , с Филькино ул Лесная р д 3,с заменой КТП и ТМ-400 | 674,0 | 674 | 0 | 0 | 674,0 | 674,0 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | 674 | 674 | 0 | 0 | 674 | 674 | 0 | 0 | 674 | 674 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф 31.08.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 673,88 | 673,88 | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкция МТП-5 г. Серов, ул Северная рд 64,с заменой КТП и ТМ-400 | 901,0 | 901 | 0 | 0 | 901,0 | 901,0 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | 901 | 901 | 0 | 0 | 901 | 901 | 0 | 0 | 901 | 901 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф 48 от 31.08.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 901,28 | 901,28 | 0 | 0 |
| 15 | Реконструкция КТП-6 г. Серов , п Пристационный рд 3,с заменой КТП и ТМ-400 | 674,0 | 674 | 0 | 0 | 674,0 | 674,0 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | 685 | 685 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 685 | 685 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф 7 от 26.06.2017 , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 684,98 | 684,98 | 0 | 0 |
| 16 | Реконструкция КТП-8 г. Серов , с Филькино ул Хлюпина р д 1,с заменой КТП и ТМ-400 | 674 | 674 | 0 | 0 | 674,0 | 674,00 | 0 | 0 | 1 | шт. | 674 | 674 | 0 | 0 | 674 | 674 | 0 | 0 | 674 | 674 | 0 | 0 | 1 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 51 от 30.11.2017 г. , акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 673,88 | 673,88 | 0 | 0 |
| 17 | Модернизация оборудования ТП-25,с заменой 5 камер КСО, городской округ Краснотурынский | 802,0 | 802 | 0 | 0 | 802,0 | 802,0 | 0 | 0 | 5,0 | шт. | 802 | 802 | 0 | 0 | 802 | 802 | 0 | 0 | 802 | 802 | 0 | 0 | 5,0 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 42 от 31.07.2017 г., акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 801,98 | 801,98 | 0 | 0 |
| 18 | Модернизация оборудования ТП-10,с заменой 4 камер КСО, городской округ Краснотурынский | 638,0 | 638 | 0 | 0 | 638,0 | 638,0 | 0 | 0 | 4,0 | шт. | 638 | 638 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 638 | 638 | 0 | 0 | 4,0 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 46 от 30.09.2017 г., акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 637,99 | 637,99 | 0 | 0 |
| 19 | Модернизация ПС "Скала" с заменой одного ЩПГ (штит постоянного тока) 120 аккумуляторных батарей и 6 наполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах , МО город Каменск-Уральский | 12032,2 | 12032 | 0 | 0 | 12032,2 | 12032,2 | 0 | 0 | 2,0 | шт. | 12033 | 12032 | 0 | 0 | 12033 | 12032 | 0 | 0 | 12032 | 12032 | 0 | 0 | 2,0 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 47 от 30.09.2017 г., акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 12032,30 | 12032,30 | 0 | 0 |
| 20 | Модернизация ЦРП, с заменой 2-х ячеек с выключателями в РУ-6кВ на вводе 1 с ПС ЭЛК,г.Серов | 1395,0 | 1395 | 0 | 0 | 1395,0 | 1395,0 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 1355 | 1355 | 0 | 0 | 1,0 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 41 от 31.07.2017 г., акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 1355,11 | 1355,11 | 0 | 0 |
| 21 | Модернизация ТП-134 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул. 8-е Марта | 647,2 | 647 | 0 | 0 | 647,2 | 647,2 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | 647 | 647 | 0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 55 от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 647,25 | 647,25 | 0 | 0 |

| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
|--------|--|--------|--------|----|---|--------|--------|----|----|------|-----|--------|--------|----|----|--------|--------|----|----|--------|--------|----|----|------|-----|--|----------|---------|---------|----|----|
| 22 | Модернизация ТП-36 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул.Лесозаводская рд 34, ввод ТП-66 | 647,2 | 647 | 0 | 0 | 647,2 | 647,2 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | 647 | 647 | 0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 647 | 647 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 54 от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 647,36 | 647,36 | 0 | 0 |
| 23 | Реконструкция ВЛ-6 кВ Водозабор линия №1 с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги | 1712,0 | 1712 | 0 | 0 | 1712,0 | 1712,0 | 0 | 0 | 0,10 | км. | 1712 | 1712 | 0 | 0 | 1712 | 1712 | 0 | 0 | 1712 | 1712 | 0 | 0 | 0,10 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 40 от 31.07.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 1712,35 | 1712,35 | 0 | 0 |
| 24 | Реконструкция ВЛ-6 кВ отп. на ТП-16(Котельная) ввод №1 между ВЛ-6 кВ ввод №2, с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0,10 | км. | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 1750 | 1750 | 0 | 0 | 0,10 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 39 от 31.10.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 1749,59 | 1749,59 | 0 | 0 |
| 25 | Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Подъемная 110-6 до ТП-27,с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги | 1712 | 1712 | 0 | 0 | 1712 | 1712 | 0 | 0 | 0,10 | км. | 1712 | 1712 | 0 | 0 | 1712 | 1712 | 0 | 0 | 1712 | 1712 | 0 | 0 | 0,10 | км. | КС-2, КС-3, с/ф, акт приема в эксплуатацию 31.12.2017 | ПИР, СМР | 1712,35 | 1712,35 | 0 | 0 |
| 26 | Реконструкция КЛ-10 кВ от здания ТП-200 литера 79 до РП-3 литера 75,с прокладкой 0,072 км КЛ,г.Серов | 636 | 636 | 0 | 0 | 636 | 636 | 0 | 0 | 0,07 | км. | 384 | 384 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 | 384 | 384 | 0 | 0 | 0,07 | км. | КС-2, КС-3, с/ф, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 384,45 | 384,45 | 0 | 0 |
| 27 | Реконструкция КЛ-10 от РП-3 литера 75 до ТП-204 литера 71,с прокладкой 0,085 км КЛ,г.Серов | 535 | 535 | 0 | 0 | 535 | 535 | 0 | 0 | 0,09 | км. | 484 | 484 | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 | 0 | 484 | 484 | 0 | 0 | 0,09 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 56 от 30.06.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 484,26 | 484,26 | 0 | 0 |
| 28 | Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ от ПС "ПТФ" до здания ТП -144 п/лагерь "Березка", с установкой 1 реклоузера,г.Серов | 1201,0 | 1201 | 0 | 0 | 1201,0 | 1201,0 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 53 от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 1201,45 | 1201,45 | 0 | 0 |
| 29 | Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах ВЛ-10 кВ ТП-66 от оп 1 до здания ТП-233 литера 29,с установкой 1 реклоузера,г.Серов | 1201,0 | 1201 | 0 | 0 | 1201,0 | 1201,0 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф, акт приема в эксплуатацию 31.12.2017 | ПИР, СМР | 1201,48 | 1201,48 | 0 | 0 |
| 30 | Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ отпайка от оп. 16 до КТПН-83,с установкой 1 реклоузера,г.Серов | 1201,0 | 1201 | 0 | 0 | 1201,0 | 1201,0 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 1201 | 1201 | 0 | 0 | 1,00 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф, акт приема в эксплуатацию 31.12.2017 | ПИР, СМР | 1201,45 | 1201,45 | 0 | 0 |
| 31 | Реконструкция п Энергетиков ВЛ-0,4 кВ от здания ТП 3 литера 3 по ул Западнаа5-27 (нечет),22-28(чет), на здание стадиона по ул Мира 3а,с заменой 1,835км провода СИП,г.Серов | 1082,0 | 1082 | 0 | 0 | 1082,0 | 1082,0 | 0 | 0 | 1,84 | км. | 973 | 973 | 0 | 0 | 973 | 973 | 0 | 0 | 973 | 973 | 0 | 0 | 1,84 | км. | КС-2, КС-3, с/ф, акт приема в эксплуатацию 30.04.2017 | ПИР, СМР | 973,18 | 973,18 | 0 | 0 |
| 32 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых домов по ул.Контгорская 9,11,116,11а,6,8 пер Энтузиастов 1,3, ул.Больничная 1а,1,3,3а,5,7,2а,4-16(чет), ул.Энтузиастов 1,2,3,4,5, ул. Л.Чайкиной,9, опора №22,с заменой 0,85км провода СИП,г.Серов | 528,0 | 528 | 0 | 0 | 528,0 | 528,0 | 0 | 0 | 0,85 | км. | 529 | 529 | 0 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 529 | 529 | 0 | 0 | 0,85 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 52 от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 529,46 | 529,46 | 0 | 0 |
| 33 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2 до жилых домов по ул.Л.Чайкиной 11-25 (нечет), 14-26(чет), 26а, 28,30,с заменой 0,875км провода СИП,г.Серов | 559,0 | 559 | 0 | 0 | 559,0 | 559,0 | 0 | 0 | 0,88 | км. | 560 | 560 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 560 | 560 | 0 | 0 | 0,88 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 56 от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 560,11 | 560,11 | 0 | 0 |
| 34 | Реконструкция КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ от ТП-6045 до опоры № 18, с заменой 0,22 м кабеля, г. Среднеуральск | 352 | 352 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0,22 | км. | 352 | 352 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 352 | 352 | 0 | 0 | 0,22 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 42 от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 352,37 | 352,37 | 0 | 0 |
| 35 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Энергетиков от ТП-6030,с заменой 0,81км провода СИП,г.Среднеуральск | 499 | 499 | 0 | 0 | 499 | 499 | 0 | 0 | 0,81 | км. | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0,81 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 43 от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 500,33 | 500,33 | 0 | 0 |
| 36 | Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф.Коптяки-2 от п/с Низкая,с установкой 2-х реклоузеров,г.Среднеуральск | 3266 | 3266 | 0 | 0 | 3266 | 3266 | 0 | 0 | 2,00 | шт. | 3266 | 3266 | 0 | 0 | 3266 | 3266 | 0 | 0 | 3266 | 3266 | 0 | 0 | 2,00 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 3265,84 | 3265,84 | 0 | 0 |
| 37 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6025,с заменой 0,54 км провода СИП,г.Среднеуральск | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0,54 | км. | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 315 | 315 | 0 | 0 | 0,54 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 46 от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 314,69 | 314,69 | 0 | 0 |
| 38 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6087,с заменой 1,05 км провода СИП,г.Среднеуральск | 615 | 615 | 0 | 0 | 615 | 615 | 0 | 0 | 1,05 | км. | 616 | 616 | 0 | 0 | 616 | 616 | 0 | 0 | 616 | 616 | 0 | 0 | 1,05 | км. | КС-2, КС-3, с/ф № 47 от 30.11.2017г., акт приема в эксплуатацию 30.11.2017 | ПИР, СМР | 615,82 | 615,82 | 0 | 0 |
| 39 | Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Крупской от ТП-6069,с заменой 0,75км провода СИП,г.Среднеуральск | 442 | 442 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0,75 | шт. | 442 | 442 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0,75 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 45 от 30.11.2017г., акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 442,02 | 442,02 | 0 | 0 |
| 40 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Южная от ТП-6030,с заменой 0,48 км провода СИП,г.Среднеуральск | 302 | 302 | 0 | 0 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0,48 | шт. | 304 | 304 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0,48 | шт. | КС-2, КС-3, с/ф № 44 от 30.11.2017, акт приема в эксплуатацию | ПИР, СМР | 304,02 | 304,02 | 0 | 0 |
| Всего: | | 43 062 | 43 030 | 32 | 0 | 43 062 | 43 030 | 32 | 0 | 7,55 | км. | 42 469 | 42 437 | 32 | 0 | 42 469 | 42 437 | 32 | 0 | 42 469 | 42 437 | 32 | 0 | 7,55 | км. | | | 42 469 | 42 437 | 32 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы

Ведущий специалист отдела тарифов _____ Ерохина Д.В.