Приложение б/н
к Приказу № 41 от 29 января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО «Комэнерго»

_____ Д. Н. Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по реконструкции электрооборудования

№ п-п	Наименование объекта (фидера, ТП и т.д.)	Место расположения	Вид и период ремонта	Краткая характеристика объекта (класс, напряжение, материал опор, марка провода)	Вид дефекта	Объем работ	Наименование нормативного документа, подтверждающего необходимость работ (с указанием пунктов)
1.	ВЛ-0,4 кВ, микрорайона Южный от ТП-8	Североуральский городской округ	Реконструкция	ВЛ-0,4кВ, опора дерев. На ж/б прист. А-50	Загнивание древесины, физич. разрушение ж/б приставки, электро. хим. и физич. износ провода	Замена стоек одностоечных опор на ж/б приставках 9,5 м - 12 шт. Замена ж/б приставок - 3 шт. Установка одностоечных опор 9,5 м. на ж/б приставках - 5 шт. Установка одностоечных опор с укосиной 9,5 м. на ж/б приставках - 3 шт. Установка укосины - 1 шт. Замена провода на СИП – 3005 м. Монтаж заземления опор - 5 шт.	Правила технической эксплуатации электрических станций и электросетей РФ, изд. 2003год, п.п. 5.7.1; 5.7.5; 5.7.19; 5.7.20; 5.10.3; 5.10.4; 5.10.5;

Инженер Североуральского РКЭС Е.Ю. Фахрутдинова

Приложение б/н
к Приказу № 41 от 29 января 2019 г. 2

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО «Комэнерго»

_____ Д. Н. Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по реконструкции электрооборудования

№ п-п	Наименование объекта (фидера, ТП и т.д.)	Место расположения	Вид и период ремонта	Краткая характеристика объекта (класс, напряжение, материал опор, марка провода)	Вид дефекта	Объем работ	Наименование нормативного документа, подтверждающего необходимость работ (с указанием пунктов)
1.	ВЛ-0,4 кВ, от ТП-2, поселок Покровск	Североуральский городской округ	Реконструкция	ВЛ-0,4кВ, опора дерев. На ж/б прист. А-50	Загнивание древесины, физич. разрушение ж/б приставки, электро. хим. и физич. износ провода	Замена стоек одностоечных опор на ж/б приставках 9,5 м - 11 шт. Замена одностоечных опор 9,5 м. на ж/б приставках - 1 шт. Замена провода на СИП – 3294 м. Замена вводов - 94 шт. Установка ОПН - 12 компл.	Правила технической эксплуатации электрических станций и электросетей РФ, изд. 2003год, п.п. 5.7.1; 5.7.5; 5.7.19; 5.7.20;

Инженер Североуральского РКЭС Е.Ю. Фахрутдинова

Приложение б/н
к Приказу № 41 от 29 января 2019 г.


УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО «Комэнерго»

_____ Д. Н. Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по реконструкции электрооборудования

№ п-п	Наименование объекта (фидера, ТП и т.д.)	Место расположения	Вид и период ремонта	Краткая характеристика объекта (класс, напряжение, материал опор, марка провода)	Вид дефекта	Объем работ	Наименование нормативного документа, подтверждающего необходимость работ (с указанием пунктов)
1.	КП-4 с заменой 9-ти выключателей в РУ-6кВ	Североуральский городской округ	Модернизация	РУ-6кВ	Морально устаревшее электрооборудование	Замена масляного выключателя на вакуумный в яч. №2, 3, 4, 6, 10, 16, 17, 18, 19 – 9 шт.	Правила технической эксплуатации электрических станций и электросетей РФ, изд. 2003год, п.п. 1.4.2., 5.4.1., 5.4.29.

Инженер Североуральского РКЭС  Е.Ю. Фахрутдинова

Приложение б/н
к Приказу № 41 от 29 января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО «Комэнерго»

_____ Д. Н. Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по реконструкции электрооборудования

№ п-п	Наименование объекта (фидера, ТП и т.д.)	Место расположения	Вид и период ремонта	Краткая характеристика объекта (класс, напряжение, материал опор, марка провода)	Вид дефекта	Объем работ	Наименование нормативного документа, подтверждающего необходимость работ (с указанием пунктов)
1.	ВЛ -0,4 кВ, от ф. Зеленый поселок от ТП - 13, поселок Черемухово	Североуральский городской округ	Реконструкция	ВЛ-0,4кВ, опора дерев. На ж/б прист. А-70	Загнивание древесины, физич. разрушение ж/б приставки, электро. хим. и физич. износ провода	Замена стоек одностоечных опор на ж/б приставках 9,5 м - 23 шт. Замена одностоечных опор 9,5 м. на ж/б приставках - 7 шт. Установка дополнительных опор на ж/б приставках – 2 шт Замена провода на СИП – 3135 м. Замена вводов - 88 шт. Установка ОПН - 3 компл. Установка заземлений – 3 шт.	Правила технической эксплуатации электрических станций и электросетей РФ, изд. 2003год, п.п. 5.7.1; 5.7.5; 5.7.19; 5.7.20;

Инженер Североуральского РКЭС Е.Ю. Фахрутдинова

Приложение б/н
к Приказу № 41 от 29 января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО «Комэнерго»

_____ Д. Н. Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по реконструкции электрооборудования

№ п-п	Наименование объекта (фидера, ТП и т.д.)	Место расположения	Вид и период ремонта	Краткая характеристика объекта (класс, напряжение, материал опор, марка провода)	Вид дефекта	Объем работ	Наименование нормативного документа, подтверждающего необходимость работ (с указанием пунктов)
1.	ТП-(51-52), с заменой выключателя в РУ-6кВ, яч. №5	Североуральский городской округ	Модернизация	РУ-6кВ	Морально устаревшее электрооборудование	Замена масляного выключателя на вакуумный – 1 шт.	Правила технической эксплуатации электрических станций и электросетей РФ, изд. 2003год, п.п. 1.4.2., 5.4.1., 5.4.29.

Инженер Североуральского РКЭС  Е.Ю. Фахрутдинова

Приложение б/н
к Приказу № 41 от 29 января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО «Комэнерго»

_____ Д. Н. Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по реконструкции электрооборудования

№ п-п	Наименование объекта (фидера, ТП и т.д.)	Место расположения	Вид и период ремонта	Краткая характеристика объекта (класс, напряжение, материал опор, марка провода)	Вид дефекта	Объем работ	Наименование нормативного документа, подтверждающего необходимость работ (с указанием пунктов)
1.	ТП-103	Североуральский городской округ	Реконструкция	ТП-6/0,4кВ	Морально устаревшее электрооборудование	Замена дверей камеры тр-ра -2 шт. Замена дверей РУ-6кВ – 1 шт. Замена дверей РУ-0,4кВ – 1 шт. Ремонт мягкой кровли Ремонт наружных и внутренних стен ТП Выравнивание пола в камере тр-ра и РУ-0,4кВ Замена силовых тр-ров – 2 шт. Замена МВ на вакуумные с БМРЗ - 2 шт. Замена МВ на ВН - 2 шт. Демонтаж ячейки в РУ 0,4кВ – 3 шт. Замена ячеек в РУ-0,4кВ – 7 шт.	Правила технической эксплуатации электрических станций и электросетей РФ, изд. 2003год, п.п. 1.4.2., 5.4.1., 5.4.29. ПТЭЭС и С РФ, изд 2003г., п.п.1.1.6

Инженер Североуральского РКЭС Е.Ю. Фахрутдинова

Приложение б/н
к Приказу № 41 от 29 января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО «Комэнерго»

_____ Д. Н. Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по реконструкции электрооборудования

№ п-п	Наименование объекта (фидера, ТП и т.д.)	Место расположения	Вид и период ремонта	Краткая характеристика объекта (класс, напряжение, материал опор, марка провода)	Вид дефекта	Объем работ	Наименование нормативного документа, подтверждающего необходимость работ (с указанием пунктов)
1.	КЛ-6кВ от яч. №3 ТП-134 до опоры №8 яч. №1, ПС-35/6кВ "ГРП"	Североуральский городской округ	Строительство	КЛ-6кВ,	Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.	Прокладка кабеля в траншее 188 м. Прокладка кабеля в трубе – 30 м. Прокладка кабеля по опоре – 12 м. Прокладка кабеля в ТП- 10м. Установка концевых муфт – 2 шт.	Правила устройства электроустановок, изд. 2003год, п.п. 1.2.11., 1.2.20., ПТЭЭС и С РФ, изд. 2003г., п.п.1.1.6

Инженер Североуральского РКЭС  Е.Ю. Фахрутдинова

Приложение б/н
к Приказу № 41 от 29 января 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Технический директор АО «Комэнерго»

_____ Д. Н. Варфоломеев

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на выполнение работ по реконструкции электрооборудования

№ п-п	Наименование объекта (фидера, ТП и т.д.)	Место расположения	Вид и период ремонта	Краткая характеристика объекта (класс, напряжение, материал опор, марка провода)	Вид дефекта	Объем работ	Наименование нормативного документа, подтверждающего необходимость работ (с указанием пунктов)
1.	ВЛ-6кВ от яч. №3 у накл. стволов шахты 8-8бис до КТП-13, поселок Черемухово	Североуральский городской округ	Реконструкция	ВЛ-6кВ, опора дерев. на ж/б прист. А-70, АС-50	Загнивание древесины, физич. разрушение ж/б приставки, электро. хим. и физич. износ провода	Замена стоек одностоечных опор на ж/б приставках 11 м - 28 шт. Замена стоек анкерной угловой опоры на ж/б приставках 11 м - 1 шт. Замена стоек анкерной промежуточной опоры на ж/б приставках 11 м - 8 шт. Замена стоек анкерной концевой опоры на ж/б приставках 11 м - 2 шт. Замена провода на СИП – 2400 м. Установка ЯКНО - 1 шт. Монтаж заземления – 1 шт.	Правила технической эксплуатации электрических станций и электросетей РФ, изд. 2003год, п.п. 1.4.2., 5.4.1., 5.4.29; 5.7.1; 5.7.5; 5.7.19; 5.7.20; 5.10.3; 5.10.4; 5.10.5.

Инженер Североуральского РКЭС Е.Ю. Фахрутдинова