АКТ ОСМОТРА ВЛ 0,4-10 кВ

Серовский РКЭС (район, участок электрическсих сетей) | ВЛ-0,4 кВ от ТП-3 (СОШ) ф. №15 (наименование ВЛ) | 26.02.19 (дата осмотра)

Дефекты	Номера опор, пролетов
Аварийные дефекты, подлежащие немедленному устранению (с отметками даты фактического устранения)	необнаружено
Трасса	
1. Наличие угрожающих деревьев под проводами (1,5 м до проводов)	оп. 2-3, 4-6
2. Заросли выше 3 м под проводами ВЛ	необнаружено
3. Заросли до 3 м под проводами ВЛ	необнаружено
4. Производство земляных, строительных и других работ в охранной зоне	необнаружено
5. Зауженность ширины просеки	необнаружено
Провода	
1. Недопустимая стрела провеса (разрегулирования провода)	2-3, 5-6
2. Нарушение установленных ПУЭ габаритов:	
2.1. От проводов до земли	необнаружено
2.2. На пересечениях ВЛ с инженерными сооружениями	необнаружено
3. Дефекты проводов и соединений	2-4, 6-7
4. Совместный подвес:	
4.1. Серовского РКЭС, (№№ пр.оп., 0,22-10кВ)	необнаружено
4.2. Сторонней организацией, (№№ пр.оп., 0,22-10кВ)	необнаружено
Опоры	
1. Недопустимые механические повреждения элементов опор (стойки, траверсы)	необнаружено
2. Недопустимое загнивание элементов опор	необнаружено
3. Наклон опор вдоль ВЛ больше нормы	необнаружено
4. Наклон опор поперек ВЛ больше нормы	8
5. Недостаточное заглубление (выпучивание) опор	необнаружено
6. Недопустимые повреждения ж/б приставок (сколы, трещины)	необнаружено

Дефекты	Номера опор, пролетов
7. Оседание грунта у опоры	не обнаружено
8. Отсутствие номеров	1 – 8
9. Отсутствие плакатов (населенная местность)	1, 4
10. Отсутствие наименований ВЛ (первые опоры, переходы, параллельное следование и т.д.)	1, 7
11. Ослабление бандажей	не обнаружено
Арматура, изоляторы	
1. Механические повреждения изоляторов (сколы, трещины)	не обнаружено
2. Неправильная насадка штыревых изоляторов на крючья и штыки	не обнаружена
3. Обрыв вязок, дефекты крепления	не обнаружено
4. Отсутствие двойного крепления на пересечениях с другими ВЛ, сооружениями	не обнаружено
Грозозащита, заземление	
1. Дефекты заземляющего спуска	1
2. Отсутствие контура повторного заземления на ВЛ 0,4 кВ	4 – 7
3. Разрегулирование бандажного искового промежутка	не обнаружено
4. Дефекты трубчатых разрядников	не обнаружена
Прочие дефекты	
	не обнаружено

Осмотр произвел: _____ Гергенанко 26.02.19
(роспись) (фамилия) (дата)

Проверил, в графике осмотров отметил, в ведомость дефектов внес: Мишуров И.Н. 26.02.19
(фамилия, роспись, дата)

Ответственное лицо после анализа результатов осмотра ВЛ вносит выявленные неисправности в ведомость дефектов данного объекта не позднее 5 дней после осмотра.
Аварийные дефекты устраняются немедленно по данному осмотру.