АКТ ОСМОТРА ВЛ 0,4-10 кВ

Серовский РКЭС (район, участок электрических сетей) — ВА-0,4кВ ф. АТС ТП-1 (СОФ) (наименование ВЛ) — 26.02.2019 (дата осмотра)

Дефекты	Номера опор, пролетов
Аварийные дефекты, подлежащие немедленному устранению (с отметками даты фактического устранения)	не выявлено
Трасса	
1. Наличие угрожающих деревьев под проводами (1,5 м до проводов)	8-9; 12-14; 20-21
2. Заросли выше 3 м под проводами ВЛ	не выявлено
3. Заросли до 3 м под проводами ВЛ	не выявлено
4. Производство земляных, строительных и других работ в охранной зоне	не выявлено
5. Зауженность ширины просеки	не выявлено
Провода	
1. Недопустимая стрела провеса (разрегулирования провода)	11-13; 22-24
2. Нарушение установленных ПУЭ габаритов:	не выявлено
2.1. От проводов до земли	не выявлено
2.2. На пересечениях ВЛ с инженерными сооружениями	не выявлено
3. Дефекты проводов и соединений	3-8; 15-19; 22-25
4. Совместный подвес:	
4.1. Серовского РКЭС, (№№ пр.оп., 0,22-10кВ)	не выявлено
4.2. Сторонней организацией, (№№ пр.оп., 0,22-10кВ)	не выявлено
Опоры	
1. Недопустимые механические повреждения элементов опор (стойки, траверсы)	не выявлено
2. Недопустимое загнивание элементов опор	8; 14; 21
3. Наклон опор вдоль ВЛ больше нормы	12; 25
4. Наклон опор поперек ВЛ больше нормы	не выявлено
5. Недостаточное заглубление (выпучивание) опор	не выявлено
6. Недопустимые повреждения ж/б приставок (сколы, трещины)	не выявлено

Дефекты	Номера опор, пролетов
7. Оседание грунта у опоры	не выявлено
8. Отсутствие номеров	1-25
9. Отсутствие плакатов (населенная местность)	1; 3; 9; 19
10. Отсутствие наименований ВЛ (первые опоры, переходы, параллельное следование и т.д.)	1; 9; 14
11. Ослабление бандажей	не выявлено
Арматура, изоляторы	
1. Механические повреждения изоляторов (сколы, трещины)	не выявлено
2. Неправильная насадка штыревых изоляторов на крючья и штыки	не выявлено
3. Обрыв вязок, дефекты крепления	не выявлено
4. Отсутствие двойного крепления на пересечениях с другими ВЛ, сооружениями	не выявлено
Грозозащита, заземление	
1. Дефекты заземляющего спуска	не выявлено
2. Отсутствие контура повторного заземления на ВЛ 0,4 кВ	3; 14; 19; 21
3. Разрегулирование бандажного искового промежутка	не выявлено
4. Дефекты трубчатых разрядников	не выявлено
Прочие дефекты	
	не выявлено

Осмотр произвел: _____ Миронов 26.02.2019.
(роспись) (фамилия) (дата)

Проверил, в графике осмотров отметил, в ведомость дефектов внес: Мингазов А.Н. 26.02.19
(фамилия, роспись, дата)

Ответственное лицо после анализа результатов осмотра ВЛ вносит выявленные неисправности в ведомость дефектов данного объекта не позднее 5 дней после осмотра.
Аварийные дефекты устраняются немедленно по данному осмотру.