Ведомость дефектов

ВЛ-6 кВ от ТП-7 до ТП-17

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Р-6 кВ С-13, отпайка на ТП-33	-	Срок эксплуатации коммутационного аппарата более 25 лет, не обеспечивает бесперебойного и надежного электроснабжения	Реконструкция участка ВЛ установкой реклоузера на ж/б опоре

Составил: _____ Лисицын И.Н. «26» 02 2019.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ Романенко М.М. «26» 02 2019
(подпись) (фамилия, инициалы)