Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. Крылова от ТП-7 с. Филькино

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 10-17, 23-27, 51-55	0,560 км	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 1,5 км
2	В пролётах опор №№ 58-60	0,120 км	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	В пролётах опор №№ 36-38, 62-64, 45-49	0,360	Разрегулирование стрелы провеса провода	Перетяжка провода
4	Опора №№ 14, 21, 30, 36, 38, 42	6 шт.	Недопустимое загнивание и повреждения стоек опор	Замена стойки одностоечной опоры
5	Опора №№ 6, 10, 23, 27	4 шт.	Отсутствует контур повторного заземления	Монтаж контура повторного заземления

Составил: _____ _____ «26» 02 20 19.
(подпись) (фамилия,инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)