Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. Путилова от ТП-7 с. Филькино

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 16-19, 22-25, 29-32	0,348 км	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 1,7 км
2	В пролётах опор №№ 1-3	0,05 км	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	В пролётах опор №№ 2-3, 43-47, 55-57	0,166	Разрегулирование стрелы провеса провода	Перетяжка провода
4	Опора №№ 17, 24, 46 52	4 шт.	Недопустимое загнивание и повреждения стоек опор	Замена стойки одностоечной опоры
5	Опора №№ 10, 16, 20	3 шт.	Отсутствует контур повторного заземления	Монтаж контура повторного заземления

Составил: _____ (подпись) _____ (фамилия,инициалы) «26» 02 20 19г.

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы) «26» 02 20 19