Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ от ТП-11

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 13-16, 27-29, 31-32	0,260 км	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 1,5 км
2	В пролётах опор №№ 3-4, 5-7, 11-15	0,230 км	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	В пролётах опор №№ 6-9, 29-31, 20-21	0,190 км	Разрегулирование стрелы провеса провода	Перетяжка провода
4	Опора №№ 16, 21, 29	4 шт.	Отсутствует контур повторного заземления	Монтаж контура повторного заземления

Составил: _____ _____ «26» 02 20 19г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)