Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. Поселок от ТП-19

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 45-47, 48-49.	0,12 км.	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 1,75 км.
2	В пролётах опор №№ 3-4, 5-7, 12-16, 18-22, 25-29, 16-42, 48-50	0,68 км.	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	Опора №№ 18, 19, 22, 37, 46, 48	6 шт.	Недопустимое загнивание и повреждения стоек опор	Замена стойки одностоечной опоры

Составил: _____ _____ «26» 02 20 19г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)