Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. № Карпинского от ТП-1

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 8-12, 23-26, 38-40, 41-43, 46-48	0,480 км	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов, сечение провода не соответствует НТД.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 3 км
2	В пролётах опор №№ 7-12, 35-41, 41-44, 46-48	0,705 км	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	В пролётах опор №№ 22-26, 32-34, 63-65	0,450	Разрегулирование стрелы провеса провода	Перетяжка провода
4	Опора №№ 12, 25,32, 44, 46, 62, 65	7 шт.	Отсутствует контур повторного заземления	Монтаж контура повторного заземления
5	Опора №№ 23, 24, 25, 56, 58, 60, 61, 64	8 шт.	Недопустимое загнивание и повреждения стоек опор	Замена стойки одностоечной опоры

Составил: _____ _____ «26» 02 20 19г.
(подпись) (фамилия,инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)