Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. Победы от ТП-200

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 4-6, 8-10	0,16 км.	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 1,1 км.
2	В пролётах опор №№ 1-2, 5-6, 10-11, 11-23, 21-22, 2-31	0,25 км.	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	Приставки опор №№ 11, 12	2 шт.	Недопустимые дефекты ж/б приставок. (вертикальные трещины, механические повреждения, раскрашивания бетона).	Произвести замену ж/б приставок на приставки ПТ 3.2-2.

Составил: _____ 03.09.2018 Мингазов О.Ф.
подпись дата И.О.Ф.

Согласовал: гл.инженер РКЭС _____ 03.09.18 Расстегаев
подпись дата И.О.Ф.