Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. № пр. Серова от ТП-221

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 3-8, 9-10, 11-13, 15-17, 18-20	0,470 км	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов, сечение провода не соответствует НТД.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 0,950 км
2	В пролётах опор №№ 9-10, 9-14, 15-17	0,152 км	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	В пролётах опор №№ 5-8, 9-13	0,160	Разрегулирование стрелы провеса провода	Перетяжка провода
4	Опора №№ 8, 10, 13, 17, 20	5 шт.	Отсутствует контур повторного заземления	Монтаж контура повторного заземления

Составил: _____ Лисицын И.Н. «26» 02 2019.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романенко И.Н. «26» 02 2019
(подпись) (фамилия, инициалы)