Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. Дома от ТП-135

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 45-47, 48-49.	0,1 км.	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 0,4 км.
2	В пролётах опор №№ 3-4, 8-9, 14-15	0,1 км.	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	Опора №№ 7, 8, 9, 13, 14, 15, 10 , 11,	8 шт.	Недопустимое загнивание и повреждения стоек опор	Замена стойки одностоечной опоры

Составил: _____ Лисицын В.Н. «26» 02 2019.
(подпись) (фамилия,инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романенко М.А. «26» 02 2019
(подпись) (фамилия, инициалы)