Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. № 13 от ТП-3 РЖД

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 2-3, 4-5	0,120 км	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 0,23 км
2	В пролётах опор №№ 2-5	0,200 км	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	В пролётах опор №№ 1-3	0,150	Разрегулирование стрелы провеса провода	Перетяжка провода
4	Опора №№ 3, 6	2 шт.	Отсутствует контур повторного заземления	Монтаж контура повторного заземления

Составил: _____ _____ «26» 02 20 19г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)