Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. № 15 от ТП-3 РЖД

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 2-4, 6-7	0,145 км	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 0,3 км
2	В пролётах опор №№ 2-3, 4-6	0,150 км	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	В пролётах опор №№ 2-3, 5-6	0,090	Разрегулирование стрелы провеса провода	Перетяжка провода
5	Опора №№ 4, 7	2 шт.	Отсутствует контур повторного заземления	Монтаж контура повторного заземления

Составил: _____ _____ «26» 02 2019.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 2019
(подпись) (фамилия, инициалы)