Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. № Отделение дороги от ТП-1 РЖД

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор №№ 6-9. 11-13. 9-18-19	0,333 км	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов, сечение провода не соответствует НТД.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 0,850 км
2	В пролётах опор №№ 3-4. 6-9. 11-13	0,260 км	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ
3	В пролётах опор №№ 4-6. 15-17	0,185	Разрегулирование стрелы провеса провода	Перетяжка провода
4	Опора №№ 9, 15, 17	3 шт.	Отсутствует контур повторного заземления	Монтаж контура повторного заземления
5	Опора №№ 9, 16, 17	3 шт.	Недопустимое загнивание и повреждения стоек опор	Замена стойки одностоечной опоры

Составил: _____ _____ «26» 02 20 19.
(подпись) (фамилия,инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)