# Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. Население от ТП-69

| № п/п | Номера опор, пролетов, наименование элементов | Общее кол-во, шт., км, пр/км | Наименование дефекта | Наименование работ для устранения дефекта |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Провод в пролетах опор №№ 2-4, 5-7 | 0,140 км | Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов, сечение провода не соответствует НТД | Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 0,4 км |
| 2 | В пролётах опор №№ 1-3 | 0,08 км | Наличие угрожающих деревьев | Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ |
| 3 | Опора №№ 2, 4, 6 | 3 шт. | Отсутствует контур повторного заземления | Монтаж контура повторного заземления |

Составил: _____ _____ «26» 02 20 19г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер
Серовского РКЭС _____ _____ «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)