Ведомость дефектов

ТП-49, РУ-0,4 кВ
(наименование объекта)

№ п/п	Оборудование ТП	Общее кол-во	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Камера ЩО-70 (вводная)	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат морально устаревший и не подлежит замене в виду конструктивных особенностей	Замена камеры на ЩО-70 вводного исполнения
2	Камера ЩО-70 (линейная)	1	Срок эксплуатации более 25 лет, коммутационный аппарат и предохранительная группа морально устаревшие и не подлежат замене в виду конструктивных особенностей	Замена камеры на ЩО-70 линейного исполнения

Составил: _____ Лимфорт И.Н. «26» 02 20 19г.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовал:

Главный инженер Серовского РКЭС _____ Романенко М.М. «26» 02 20 19
(подпись) (фамилия, инициалы)