Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. Магазин от ТП-21

№ п/п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор № № 8-9, 15-21, 27-28, 41-42.	0.3 км.	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 1.9 км.
2	Опора №№ 7 — 8, 27-28, 38-40.	0,18 км.	Разрегулирование стрелы провиса	Произвести перетяжку провода
3	В пролётах опор №№ 16-18, 19-20, 21-24, 49-56	0,45 км.	Наличие угрожающих деревьев	Опиловка деревьев в охранной зоне ВЛ

Составил: _____ 25.02.19 Демидович И.И.
подпись дата И.О.Ф.

Согласовал: Гл.инженер РКЭС _____ 26.02.19 Романовский
подпись дата И.О.Ф.