Ведомость дефектов

ВЛ-0,4 кВ ф. Папанинцев от ТП-21

№ п /п	Номера опор, пролетов, наименование элементов	Общее кол-во, шт., км, пр/км	Наименование дефекта	Наименование работ для устранения дефекта
1	Провод в пролетах опор № № 5-8, 9-20.	0,2 км.	Дефект соединений, наличие оборванных, перегоревших проволок, вспучивания верхнего повива провода, наличие следов перекрытия и оплавления проводов.	Произвести замену провода трех фаз и «0», общей длиной 3,05 км.
2	Опора №№ 4,5,14,19,22,23,37, 38,78, 71,	10 шт.	Недопустимое загнивание и повреждения стоек опор	Замена стойки одностоечной опоры
3	Опора №№ 10 - 13	0,15 км.	Разрегулирование стрелы провиса	Произвести перетяжку провода

Составил: _____ 25.02.19 Мишурин И.В.
подпись дата И.О.Ф.

Согласовал: Гл.инженер РКЭС _____ 26.02.19 Романенков А.А.
подпись дата И.О.Ф.