Утверждено: Руководитель АО "РСК"

_____ Д.Н.Варфоломеев

Отчет о выполнении инвестиционной программы организации, реализуемой за счет тарифов (надбавок, размеров платы), подлежащих государственному регулированию
по АО "РСК"
за 4 квартал 2017 года

№ п/п	Наименование и адрес объекта (место расположения)	Учтено в тарифах (надбавках, размерах платы)				Предусмотрено инвестиционной программой (Распоряжение Правительства Свердловской области № 325 от 27.09.2017 г.)						Получено (денежные средства, фактически поступившие в соответствующий период в качестве возмещения профинансированных инвестиционных ресурсов)				Профинансировано (денежные средства, фактически отчисленные организацией на реализацию мероприятий инвестиционной программы)				Освоено (денежные средства, фактически освоенные в соответствующий период, натуральные показатели по выполнению мероприятия, подтвержденные документально)						Подтверждающие документы						
		По источникам, тыс рублей				По источникам финансирования, тыс рублей				В натуральных		По источникам финансирования, тыс рублей				По источникам финансирования, тыс рублей				По источникам финансирования, тыс рублей				В натуральных		Наименование документа (дата и номер)	Наименование выполненных работ (ПИР*, СМР** и т.п.)	По источникам финансирования, тыс рублей				Номер страницы представленных документов
		Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	Единицы измерения	количество			Всего, в том числе:	прибыль	амортизация	прочие источники	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	Реконструкция электросетевого комплекса ТП-24,с заменой 1 камеры КСО,1 силового трансформатора на ТМ-400, 0,85 км провода , 60 м КЛ, городской округ Красноуральск	1309	1277	32		1309	1277	32		1	км.																					
2	Реконструкция ТП-132 г. Серов, ул. 8-е Марта рд2,с заменой одного ТМ-630	525	525			525	525			1	шт.																					
3	Реконструкция ТП-203 г. Серов, ул Б Горшковых рд 9,с заменой одного ТМ-630	510	510			510	510			1	шт.																					
4	Реконструкция ТП-209 г. Серов, ул. Лукачарского рд88,с заменой одного ТМ-630	510	510			510	510			1	шт.																					
5	Реконструкция ТП-10 г. Серов, п Энергетиков, ул. Автодорожная рд19,с заменой одного ТМ-400	416	416			416	416			1	шт.																					
6	Реконструкция ТП-18 г. Серов, ул Крупской рд28,с заменой одного ТМ-400	393	393			393	393			1	шт.																					
7	Реконструкция ТП-21 г. Серов, ул. Циолковского рд34,с заменой одного ТМ-400	393	393			393	393			1	шт.																					
8,0	Реконструкция ТП-25 г. Серов, ул П Осипенко рд59,с заменой одного ТМ-400	393,3	393,3			393,3	393,3			1,0	шт.																					
9	Реконструкция ТП-135 г. Серов, п. Вичугово, ул Лагерная рд 2,с заменой одного ТМ-400	393,1	393,1			393,1	393,1			1,00	шт.	392,9	392,92							392,9	392,92			1	шт.	КС-2, КС-3, с/ф от 31.10.2017г., акт приема в эксплуатацию		392,92	392,92			
10,0	Реконструкция ТП-204 г. Серов, ул. Заславского рд32,с заменой одного ТМ-400	393,0	393,0			393,0	393,0			1,0	шт.																					
11	Реконструкция ТП-260 г. Серов, ул Калина рд31,с заменой одного ТМ-400	416	416			416	416			1,00	шт.	416,2	416,25							416,2	416,25					КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 31.12.2017		416,25	416,25			
12	Реконструкция ТП-261 г. Серов, ул. Ленина рд187,с заменой одного ТМ-400	416	416			416	416			1,00	шт.	415,9	415,86							415,9	415,86			1	шт.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 31.12.2017		415,86	415,86			
13,0	Реконструкция КТП-6 г. Серов , с Филькино ул Лесная р д 3,с заменой КТП и ТМ-400	674,0	674,0			674,0	674,0			1,0	шт.																					
14,0	Реконструкция МТП-5 г. Серов, ул Северная рд 64,с заменой КТП и ТМ-400	901,0	901,0			901,0	901,0			1,0	шт.																					
15,6	Реконструкция КТП-6 г. Серов , п Пристанционный рд 3,с заменой КТП и ТМ-400	674,0	674,0			674,0	674,0			1,0	шт.																					
16	Реконструкция КТП-8 г. Серов , с Филькино ул Хлынина р д 1,с заменой КТП и ТМ-400	674	674			674,0	674,00			1	шт.	673,9	673,88							673,9	673,88			1	шт.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 30.11.2017		673,88	673,88			
17,0	Модернизация оборудования ТП-25,с заменой 5 камер КСО, городской округ Красноуральск	802,0	802,0			802,0	802,0			5,0	шт.																					
18,0	Модернизация оборудования ТП-10,с заменой 4 камер КСО, городской округ Красноуральск	638,0	638,0			638,0	638,0			4,0	шт.																					
19,0	Модернизация ПС "Скала" с заменой одного ШПТ (щит постоянного тока) 120 аккумуляторных батарей и 6 наполненных вводов 110кВ на силовых трансформаторах , МО город Каменск-Уральский	12032,2	12032,2			12032,2	12032,2			2,0	шт.																					
20,0	Модернизация ЦРП, с заменой 2-х ячеек с выключателями в РУ-6кВ на вводе 1 с ПС ЭЛК,г.Серов	1395,0	1395,0			1395,0	1395,0			1,0	шт.																					
21	Модернизация ТП-134 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул. 8-е Марта	647,2	647,2			647,2	647,2			1,00	шт.	647,3	647,25							647,3	647,25			1	шт.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 30.11.2017		647,25	647,25			
22	Модернизация ТП-36 с заменой 1 ячейки с выключателем, Свердловская обл. г. Серов, ул. Лесозаводская рд 34, ввод ТП-66	647,2	647,2			647,2	647,2			1,00	шт.	647,4	647,36							647,4	647,36			1	шт.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 30.11.2017		647,36	647,36			
23,0	Реконструкция ВЛ-6 кВ Водотабор линия №1 с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги	1712,0	1712,0			1712,0	1712,0			0,1	км.																					
24	Реконструкция ВЛ-6 кВ отп. на ТП-166(Котельная) ввод №1 между ВЛ-6 кВ ввод №2, с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги	1750	1750			1750	1750			0,10	км.	1749,6	1749,59							1749,6	1749,59			0,10	км.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 31.10.2017		1749,59	1749,59			
25	Реконструкция ВЛ-6 кВ ПС Подъемная 110-6 до ТП-27,с установкой одного реклоузера и 0,1 км ВЛ-10 кВ, г.Нижние-Серги	1712	1712			1712	1712			0,10	км.	1712,4	1712,35							1712,4	1712,35			0,10	км.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 31.12.2017		1712,35	1712,35			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
26	Реконструкция КЛ-10 кВ от здания ТП-200 литера 79 до РП-3 литера 75,с прокладкой 0,972 км КЛ.г.Серов	636	636			636	636			0	км.																					
27	Реконструкция КЛ-10 от РП-3 литера 75 до ТП-204 литера 71,с прокладкой 0,085 км КЛ.г.Серов	535	535			535	535			0	км.																					
28,0	Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ от ПС "ПТФ" до здания ТП -144 п/лагерь "Березка",с установкой 1 реклоузера,г.Серов	* 1201,0	* 1201,0		-	* 1201,0	* 1201,0			* 1,0	шт.	1201,5	1201,45		*					1201,5	* 1201,45			1,0	шт.	КС-2,+КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 30.11.2017		1201,45	1201,45	-		
29,0	Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах ВЛ-10 кВ ТП-66 от оп 1 до здания ТП-233 литера 29,с установкой 1 реклоузера,г.Серов	1201,0	1201,0			1201,0	1201,0			1,0	шт.	1201,5	1201,48							1201,5	1201,48			1,0	шт.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 31.12.2017		1201,48	1201,48			
30,0	Реконструкция установкой реклоузера на ж/б опорах, ВЛ-10 кВ отпайка от оп. 16 до КТПН-83,с установкой 1 реклоузера,г.Серов	1201,0	1201,0			1201,0	1201,0			1,0	шт.	1201,4	1201,45							1201,4	1201,45			1,0	шт.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 31.12.2017		1201,45	1201,45			
31,0	Реконструкция п.Энергетиков ВЛ-0,4 кВ от здания ТП3 литера 3 по ул.Западная5-27 (нечёт),22-28(чёт), на здание стадиона по ул.Мира 3а,с заменой 1,835км провода СИП,г.Серов	1082,0	1082,0			1082,0	1082,0			1,8	км.																					
32,0	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2,до жилых домов по ул.Конторская 9,11,11б,11а,6,8 пер Энтузиастов 1,3, ул Больничная 1а,1,3,3а,5,7,2а,4-16(чет), ул. Энтузиастов 1,2,3,4,5, ул. Л.Чайкиной,9, опора №22,с заменой 0,85км провода СИП,г.Серов	528,0	528,0			528,0	528,0			0,9	км.	529,5	529,46							529,5	529,46			0,9	км.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 30.11.2017		529,46	529,46		0	
33,0	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ от сооружения КТПН-2,до жилых домов по ул.Л.Чайкиной 11-25 (нечет), 14-26(чет), 26а, 28,30,с заменой 0,875км провода СИП,г.Серов	559,0	559,0			559,0	559,0			0,9	км.	560,1	560,11							560,1	560,11			0,9	км.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 30.11.2017		560,11	560,11		0	
34	Реконструкция КЛ-6кВ и КЛ-0,4кВ от ТП-6045 до опоры № 18, с заменой 0,22 м кабеля, г. Среднеуральск	352	352			352	352			0,22	км.	352,4	352,37							352,4	352,37			0,22	км.	КС-2, КС-3, с/ф , акт приема в эксплуатацию 30.11.2017		352,37	352,37			
35	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Энергетиков от ТП-6030,с заменой 0,81км провода СИП,г.Среднеуральск	499	499			499	499			0,81	км.																					
36	Реконструкция ВЛ-10 кВ, ф.Контакт-2 от п/с Низкая,с установкой 2-х реклоузеров,г.Среднеуральск	3266	3266			3266	3266			2,00	шт.																					
37	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6025,с заменой 0,54 км провода СИП,г.Среднеуральск	315	315			315	315			0,54	км.	314,7	314,69							314,7	314,69			0,54	км.	КС-2, КС-3, с/ф от 30.11.2017., акт приема в эксплуатацию		314,69	314,69			
38	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Советская от ТП-6087,с заменой 1,05 км провода СИП,г.Среднеуральск	615	615			615	615			1,05	км.	615,8	615,82							615,8	615,82			1,05	км.	КС-2, КС-3, с/ф от 30.11.2017г., акт приема в эксплуатацию 30.11.2017		615,82	615,82			
39	Реконструкция ВЛ-0,22 кВ, ф.Крупской от ТП-6069,с заменой 0,75км провода СИП,г.Среднеуральск	442	442			442	442			0,75	шт.	442,0	442,02							442,0	442,02			0,75	шт.	КС-2, КС-3, с/ф от 30.11.2017г., акт приема в эксплуатацию		442,02	442,02			
40	Реконструкция ВЛ-0,4 кВ, ф.Южная от ТП-6030,с заменой 0,48 км провода СИП,г.Среднеуральск	302	302			302	302			0,48	шт.	304,0	304,02							304,0	304,02			0,48	шт.	КС-2, КС-3, с/ф от 30.11.2017., акт приема в эксплуатацию		304,02	304,02			
	Всего:	43 060	43 028	32	0	43 060	43 028	32	0	км		13 378	13 378	0	0	0	0	0	0	13 378	13 378							13 378	13 378			

* - проектно - изыскательские работы
** - строительно - монтажные работы

Ведущий специалист отдела тарифов _____ Еремина Д.В.